

# **HALMASHAURI YA MANISPAA YA UBUNGO**

**UTEKELEZAJI WA UJENZI WA MADARASA 151  
KATIKA MANISPAA YA UBUNGO HADI TAREHE 06  
DISEMBA 2021**



**Jina la Shule:** Shule ya Sekondari Mashujaa

**Mradi:** Ujenzi wa Madarasa 3

**Tarehe:** 06 Disemba, 2021

**Gharama ya Mradi :** 60,000,000/=

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya Chipingi, skimming kwa ajili ya kuapka rangi,kuweka gypsum board



Mpango wa Maendeleo kwa Taifa na Mapambano dhidi  
ya UVIKO 19

**Jina la Shule:** Shule ya Sekondari Makurumla

**Mradi:** Ujenzi wa Madarasa 8

**Tarehe:** 06 Disemba, 2021

**Gharama ya Mradi :** 160,000,000/=

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya chipping, Skimming, kupiga plasta na Kuweka gypsum board



Mpango wa Maendeleo kwa Taifa na Mapambano dhidi ya  
UVIKO 19

**Jina la Shule:** Shule ya Sekondari Manzese

**Mradi:** Ujenzi wa Madarasa 8

**Tarehe:** 06 Disemba, 2021

**Gharama ya Mradi :** 160,000,000/=

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya Skimming, brandering na kuweka gypsum board



Mpango wa Maendeleo kwa Taifa na Mapambano dhidi ya  
UVIKO 19



**Jina la Shule:** Shule ya Sekondari Mabibo

**Mradi:** Ujenzi wa Madarasa 8

**Gharama ya Mradi :** 160,000,000/=

**Tarehe:** 06 Disemba, 2021

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya kuweka gypsum board, na kupiga plasta



Mpango wa Maendeleo kwa Taifa na Mapambano dhidi ya  
UVIKO 19

**Jina la Shule:** Shule ya Sekondari Ukombozi

**Mradi:** Ujenzi wa Madarasa 18

**Tarehe:** 06 Disemba, 2021

**Gharama ya Mradi :** 360,000,000/=

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya Kuezeka, kuweka madirisha ,  
brandering na kupiga plasta.

'Aidha Eneo la Mradi linachangamoto ya miundombinu ya barabara inayopelekea Ugumu wa kufikisha vifaa vya ujenzi eneo la Mradi'. Juhudi zinafanyika, Mradi utakamilika kwa wakati



Mpango wa Maendeleo kwa Taifa na Mapambano dhidi ya UVIKO

**Jina la Shule:** Shule ya Sekondari Makabe

**Mradi:** Ujenzi wa Madarasa 20

**Tarehe:** 06 Disemba, 2021

**Gharama ya Mradi :** 400,000,000/=

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya kuezeka ,plasta, kuweka madirisha, brandering na gypsum,



Mpango wa Maendeleo kwa Taifa na Mapambano dhidi ya  
UVIKO 19



**Jina la Shule:** Shule ya Sekondari Kinzudi

**Mradi:** Ujenzi wa Madarasa 3

**Tarehe:** 06 Disemba, 2021

**Gharama ya Mradi :** 60,000,000/=

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya kupiga plasta, kuweka gypsum board, kuweka madirisha



Mpango wa Maendeleo kwa Taifa na Mapambano dhidi  
ya UVIKO 19



**Jina la Shule:** Shule ya Sekondari Saranga

**Mradi:** Ujenzi wa Madarasa 5

**Tarehe:** 06 Disemba, 2021

**Gharama ya Mradi :** 100,000,000/=

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya kupiga plasta, floor na Chipping



Mpango wa Maendeleo kwa Taifa na Mapambano dhidi ya UVIKO 19

**Jina la Shule:** Shule ya Sekondari Matosa

**Mradi:** Ujenzi wa Madarasa 3

**Tarehe:** 06 Disemba, 2021

**Gharama ya Mradi :** 60,000,000/=

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya kupiga plasta kuweka gypsum, kuweka fremu za milango na skimming



Mpango wa Maendeleo kwa Taifa na Mapambano dhidi ya UVIKO 19



**Jina la Shule:** Shule ya Sekondari Kimara

**Mradi:** Ujenzi wa Madarasa 8

**Tarehe:** 06 Disemba, 2021

**Gharama ya Mradi :** 160,000,000/=

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya skimming, kuweka madirisha kuweka gypsum board na kupiga plasta



Mpango wa Maendeleo kwa Taifa na Mapambano dhidi  
ya UVIKO 19



**Jina la Shule:** Shule ya Sekondari Fahari

**Mradi:** Ujenzi wa Madarasa 4

**Tarehe:** 06 Disemba, 2021

**Gharama ya Mradi :** 80,000,000/=

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya kuweka gympsum board, kupiga plasta, kuweka madirisha na kuweka fremu za milango



Mpango wa Maendeleo kwa Taifa na Mapambano dhidi ya UVIKO

**Jina la Shule:** Shule ya Sekondari Goba

**Mradi:** Ujenzi wa Madarasa 4

**Tarehe:** 06 Disemba, 2021

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya kuweka gypsum board, fremu za milango na kuweka madirisha



Mpango wa Maendeleo kwa Taifa na Mapambano dhidi ya UVIKO

**Jina la Shule:** Shule ya Sekondari Goba Mpakani

**Mradi:** Ujenzi wa Madarasa 8

**Tarehe:** 06 Disemba, 2021

**Gharama ya Mradi :** 160,000,000/=

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya kupiga plasta,kuweka madirisha, brandering,kuweka fremu za milango na gypsum board



Mpango wa Maendeleo kwa Taifa na Mapambano dhidi ya  
UVIKO 19



**Mradi:** Ujenzi wa Madarasa 3

**Tarehe:** 06 Disemba, 2021

**Gharama ya Mradi :** 60,000,000/=

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya kupiga kenchi kwa ajili ya kuezeka

***“Mradi upo nyuma kwasababu fedha zilichelewa kupelekwa shuleni” kutokana na kasi ya ujenzi, mradi utakamilika kwa wakati***



Mpango wa Maendeleo kwa Taifa na Mapambano dhidi ya  
UVIKO 19

**Jina la Shule:** Shule ya Sekondari Kwembe 'B'

**Mradi:** Ujenzi wa Madarasa 2

**Tarehe:** 06 Disemba, 2021

**Gharama ya Mradi :** 40,000,000/=

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya kupiga plasta kuweka gypsum board, madirisha na skimming



Mpango wa Maendeleo kwa Taifa na Mapambano dhidi ya UVIKO 19

**Jina la Shule:** Shule ya Sekondari Luguruni

**Mradi:** Ujenzi wa Madarasa 2

**Tarehe:** 06 Disemba, 2021

**Gharama ya Mradi :** 40,000,000/=

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya kupiga plasta kuweka gypsum board, kuweka madirisha, skimming na kuweka fremu za milango



Mpango wa Maendeleo kwa Taifa na Mapambano dhidi ya UVIKO 19



**Jina la Shule:** Shule ya Sekondari Mbezi Inn

**Mradi:** Ujenzi wa Madarasa 7

**Tarehe:** 06 Disemba, 2021

**Gharama ya Mradi :** 1 40,000,000/=

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya kupiga plasta ,kuweka gypsum board,madirisha , fremu za milango na skimming



Mpango wa Maendeleo kwa Taifa na Mapambano dhidi ya UVIKO

**Jina la Shule:** Shule ya Sekondari MpigiMagohe

**Mradi:** Ujenzi wa Madarasa 10

**Tarehe:** 06 Disemba, 2021

**Gharama ya Mradi :** 200,000,000/=

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya kupiga plasta, kuweka gypsum board, chipping, kuweka milango na madirisha



Mpango wa Maendeleo kwa Taifa na Mapambano dhidi ya  
UVIKO 19

**Jina la Shule:** Shule ya Sekondari Malambamawili

**Mradi:** Ujenzi wa Madarasa 9

**Tarehe:** 06 Disemba, 2021

**Gharama ya Mradi :** 180,000,000/=

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya kupiga plasta na brandering kwa ajili ya gypsum na kuweka madirisha



Mpango wa Maendeleo kwa Taifa na Mapambano dhidi ya UVIKO



**Jina la Shule:** Shule ya Sekondari Makoka

**Mradi:** Ujenzi wa Madarasa 12

**Tarehe:** 06 Disemba, 2021

**Gharama ya Mradi :** 240,000,000/=

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya kupiga plasta na kuweka gypsum board, madirisha, fremu za milango na skimming



Mpango wa Maendeleo kwa Taifa na Mapambano dhidi ya  
UVIKO 19

**Jina la Shule:** Shule ya Sekondari Temboni GOVT

**Mradi:** Ujenzi wa Madarasa 7

**Tarehe:** 06 Disemba, 2021

**Gharama ya Mradi :** 140,000,000/=

**Hatua ya Utekelezaji:** Ujenzi upo hatua ya na kupiga plasta, kuweka madirisha, gypsum board, fremu za milango na chipping



Mpango wa Maendeleo kwa Taifa na Mapambano dhidi ya  
UVIKO 19